

6.15. Житлово-комунальне господарство

Програмою економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014 рік зі змінами, затвердженими рішенням міської ради від 25.06.2014 № 39/VI-148, в галузі ЖКГ заплановано 48 заходів.

Житлово-комунальне господарство міста займається обслуговуванням і утриманням житла, водо-, тепло-, газопостачанням та благоустроєм.

Одним з основних напрямків реформування житлового господарства є зміна форм власності з пріоритетом приватного і приватизованого житла.

Зі зміною форм власності проводиться демонополізація житлового господарства, розвиток конкурентної сфери ринку послуг, впровадження договірних відносин між замовником, виробником і виконавцем послуг.

Житловий фонд місцевих рад складає 2410,6 тис.кв.м загальної площі – 875 будинків.

Згідно з рішеннями Краматорської міської ради від 09.11.2012 №756, від 15.12.2010 №892 визначено виконавців послуг та укладено договори: з управлінням будинком, спорудою, або групою будинків (ТОВ «Крамбудресурс»; ТОВ «ЖКК МК-2010»; ПП «СІВ»; ПП «Алатир»; ПП «Ладіс»), та на вивезення побутових відходів (КАТП 052810).

Згідно з рішенням Краматорської міської ради від 22.05.2013 №349 визначено виконавця послуг та укладено договір: з управлінням будинком, спорудою, або групою будинків ДП ЖКГ ВАТ «КМЗ ім.Куйбишева», з 01.01.2014 ПП «Індустріал».

Підприємства які надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ведуть облік доходів та видатків по кожному будинку окремо та проводять роботу по підготовці розрахунків тарифів на послуги по кожному будинку окремо, згідно з Постановою № 869.

За 2014 рік оплата житлово-комунальних послуг населенням склала 86,4%, у тому числі: квартирна плата – 87,1 %; теплопостачання та підігрів води – 80,2%; водопостачання та водовідведення – 85,1%; електропостачання – 103,7%; газопостачання 87,4%.

Вживаються більш економічні заходи збору платежів за житлово-комунальні послуги шляхом укладення договорів з підприємствами міста на утримання їх з заробітної плати. За перший квартал по місту 4376 абонентів подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 745852,2 грн. За другий квартал по місту 4370 абонентів подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 749090,66 грн. За третій квартал по місту 4612 абонентів подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 717847,72 грн. За четвертий квартал по місту 3424 абоненти подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 635780грн.

В 2014 році з державного бюджету місцевим бюджетам було надано субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах: на теплову енергію (ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 89292536,00 грн. та КВП «Краматорська тепломережа» - 16131300,00 грн.); на водопостачання та водовідведення КВП «Краматорський водоканал» - 9367470,00 грн.

Місто нараховує 90 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яке складає 91 будинок. УЖКГ надає громадянам міста консультативну допомогу з питання створення ОСББ. Для стимулювання створення об'єднань співвласників надається допомога на обладнання будинків приладами обліку, фінансуються роботи з капітального ремонту жилих будинків тощо. Рішенням Краматорської міської ради від 26.01.2011 № 4/VI-40 затверджено «Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2014 роки», однією із частин якої є «Заходи спрямовані на поліпшення функціонування та розвитку житлових будинків, у яких створено ОСББ».

З метою залучення громадськості для вирішення проблем житлово-комунального господарства міста розроблено графік виїзних прийомів громадян за містом проживання.

Керівництвом міської ради здійснюються прийоми громадян в міськвиконкомі, УЖКГ, підприємствах житлово-комунального господарства. Згідно даних прийомів формуються плани капітальних та поточних ремонтів.

Сума фінансування за 2014 рік на житлово-комунальне господарство міста склала 61743,57 тис.грн., в тому числі:

- державний бюджет – 4074,49 тис.грн.
- міський бюджет – 21622,2 тис.грн.;
- кошти підприємств - 36013,88 тис.грн.;
- інші – 33,0 тис.грн.

За ці кошти згідно з запланованими заходами, для поліпшення умов проживання, якості надаємих послуг, екологічного стану та утримання міста в належному стані виконано:

За рахунок коштів державного бюджету:

- за рахунок субвенції з державного бюджету в розмірі 4074,49 тис.грн. виконано поточний ремонт автодоріг міста на загальній площі 8498 м² по вул.В.Садова, Південна, Кирилкіна, Румянцева, дорога від вул.Лазо до вул.Румянцева, вул.Лазо, Р.Люксембург, Шкільна, Гв.Кантемирівців, б.Машинобудівників, вул. О.Вишні, М.Тореза, Ясногорівська, Соціалістична, Островського, Паркова, б.Краматорський, вул.Скрипника, Г.Союзу, Радгоспна. Капітальний ремонт по вул. Шкадінова на відрізуку від вул.Леніна до вул.Маяковського на загальній площі 3,2 тис.м².

За рахунок коштів міського бюджету:

- капітальний ремонт житлового фонду на загальну суму 3827,6тис.грн. (ремонт покрівлі 4 будинків; міжпанельні шви та козирки 11 будинків; 4 балкона; стяжка 1 будинку; відмостка 1 будинку; ремонт 2 квартир; ремонт електрощитових 5 будинків; модернізація, капітальний ремонт, диспетчеризація та технічне обстеження 70 ліфтів; обстеження, розробка проектно-кошторисної документації, технагляд). Також виконано капітальний ремонт, диспетчеризація та технічне обстеження 40 ліфтів ОСББ на суму 400 тис.грн.; технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж на суму 30 тис.грн.; поточний ремонт сходів та улаштування поручнів в приміщенні комітетів мікрорайонів №3 та №4 на суму 27,0 тис.грн. Додатково виконано заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території міста на загальну суму 4279,3896 тис.грн., які включають в себе розробку проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні роботи, технагляд (вул.Б.Хмельницького-7, 9, 32, 34, пр.Миру-10, вул.Румянцева-22, Щербакова-16, Дніпропетровська-2). Роботи з відновлення будинків по вул. Щербакова-16 та Дніпропетровська-2 виконано частково та будуть закінчені в 2015 році;

- протягом року Водоканалом було придбано кришки, відремонтовано та накрито 210 водопровідних та каналізаційних колодязів на загальну суму 55,4тис.грн., в тому числі 25,0 тис.грн. виділено з місцевого бюджету, 30,4тис.грн. - кошти підприємства. Виконано капітальний ремонт 17 пожежних гідрантів на суму 54,2 тис.грн.;

- за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконано роботи з будівництва централізованої системи водовідведення на 1-му відділення радгоспу “Ясногорівський” (I-а черга) на суму 384,4 тис.грн. та роботи з будівництва каналізаційного колектору на 1-му відділення радгоспу “Ясногорівський” на суму 219,0 тис.грн.;

- за рахунок коштів міського ФОНПС – 1556,23 тис.грн.: висаджено 15962 квітів на суму 101,1 тис.грн., виконано роботи з видалення порослі, поливу дерев та прополки квітників на суму 252,69 тис.грн.; придбано 295 од. контейнерів для збору ТПВ вартістю 351,05 тис.грн., придбано 1 сміттевоз вартістю 851,387тис.грн.;

- роботи з утримання автошляхів міста: прибирання від снігу, бруду та сміття, очищення зливових каналізацій – 1609,6 тис.грн.; ліквідація ямковості на автошляхах міста на площі 496,8 м² на суму 94,4 тис.грн., ремонт доріг по вул. Лазо, Катеринича, 19 Партз”їзду, Б.Хмельницького на суму 3182,07 тис.грн. 10,5 тис.м²;

- ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення на загальну суму 4487,3 тис.грн. За звітний період було здійснено технічне обслуговування ліній зовнішнього освітлення на загальну суму 1189,2 тис.грн.: встановлено 720 ламп, усунуто пошкодження на 63 км електромереж. Виконано капітальний ремонт по вул. Скрипника, 50 років ВЛКСМ, в районі буд. 4,6,8,10 по вул. Парковій, вул. Першого Травня, пр. Барикадного, вул. Червоної Кінноти, Транспортної, Городещино (вул.Шкуріна, Філатова), вул. Б.Хмельницького, с. Новоселівка на загальну суму 1514,8 тис.грн.: встановлено 473 натрієвих лампи, натягнуто 3780 м проводу та 381 м кабелю. Електроенергія 1783,3 тис.грн.;

- відновлення та утримання зеленого господарства 970,0 тис.грн. Виконано роботи з: формовочної та санітарної обрізки дерев на вул.Паркова, Ювілейна, б.Краматорський, вул.Вознесенського, Орджонікідзе – 2034 дерева; омолодження дерев на площі Привокзальній та вул. Соціалістичній - 63 од.; викошування 625,4 тис.м² газону; прополки 1162 м² квітників; відкриття 840 од. роз; видалення 33 аварійних дерев, стрижки живоплоту – 3713п.м.;

- утримання міських кладовищ (заробітна платня, придбання матеріалів, прибирання) на загальну суму 376,0 тис.грн.;

- виконання робіт по санітарному очищенню міста 100,0 тис. грн.:

- ліквідовано 10 звалищ, вивезено 232,5 м³ сміття на суму 30,0 тис. грн.;

- робота автомашини по підборі та вилову бродячих тварин – 70,0тис.грн.

За рахунок коштів підприємств:

- КВП «Краматорська тепломережа» за власні кошти виконано роботи по поточним та капітальним ремонтам обладнання котелень та теплових мереж на загальну суму 611,7 тис.грн. Поточні ремонти – 397,3 тис.грн. (ремонт трубопровода РТС №1; ремонт ТК котельні по вул. Шкільна, Кондиціонер; ремонт трубопровода котельні Кондиціонер, Шкільна, Радужна; ремонт ТП 143кв., ТП 144 кв.; ремонт кот. ОШ №20, 32, 30, 21, Будматеріали, КПД, 139 кв., Південна, Проїзна, Союзна, Металістів, Райдужна, Войкова, ГМЗ, Парнікова, Шкільна, Кондиціонер, Лазурний, Свобода; ізоляція трубопровода РТС №1,2; ремонт відмоствів в районах житлових будинків, після виконання ремонту теплових мереж). Капітальні ремонти – 214,4 тис.грн. (бойлера вул. Лазо, 32,45,46,48; бойлера вул. Уральська, 4; заміна насоса котельні по вул. Шкільна, Радужна - М. Тореза,17, Лазурний - Беляєва,86, теплових мереж по кот. Шкільна, Кондиціонер, Лазурний);

- ТОВ «Краматорськтеплоенерго» замінено 1837 м тепломереж на суму 4224,2 тис.грн., замінено 467 од. запірної арматури на 332,8тис.грн., виконано реконструкцію котлоагрегату станції з заміною поверхонь нагріву – 17052,79тис.грн., капітальний ремонт системи ГЗВ (замінено 718 м.п. труби золопроводу – 1698,363 тис.грн.), капітальний ремонт пиловугільних млинів (заміна броні млина 7А, заміна фундаменту під корпусом приводної шестерні млинів 7А, 8Б, капітальний ремонт млинів 9А,8А. Заміна венцової шестерні млину 9А – 250,006 тис.грн.), очистку золовідвалу – 4000тис.грн., модернізацію системи корекційної обробки живильної води котлів - 3240тис.грн.), роботи з ремонту сопел зрошування, відновлено антикорозійне покриття скрубєрів на труби Вентурі на газоочисних установках котлів ст.6,7,8,9 (роботи закінчено) – 63 тис.грн.;

- ВО «КМРТМ» у третьому та четвертому кварталах замінено 0,3705 км теплових мереж з застосуванням труб ППУ на суму 380,4 тис.грн.;

- КВП «Краматорський водоканал» виконано реконструкцію 2,8 км водопровідних мереж на суму 290,0 тис.грн. та поточний ремонт 3,8 км водопроводу на загальну суму 169,1 тис.грн. Придбано кришки, відремонтовано та накрито 210 водопровідних та каналізаційних колодязів на загальну суму 55,4тис.грн., в тому числі 25,0 тис.грн. виділено з місцевого бюджету, 30,4тис.грн. - кошти підприємства. Виробничими дільницями підприємства замінено та відремонтовано 92 одиниці запірної арматури на суму 43,5 тис.грн. Виконано топозйомки, роботи з геологічних та геодезичних вишукувань з підготовкою висновків та розроблено наступні проекти: “Реконструкція очисних споруд каналізації м. Краматорськ” вартістю 87,3 тис.грн.; “Реконструкція теплозабезпечення виробничих

дільниць очисних споруд КВП “Краматорський водоканал” вартістю 44,7 тис.грн.; “Реконструкція системи водопостачання з облаштуванням контрольних точок та регуляторів тиску, м.Краматорськ” вартістю 163,3 тис.грн.; роботи з геологічних та геодезичних вишукувань з підготовкою висновків, необхідних для виконання проектів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів та мереж на загальну суму 41,1 тис.грн. У 3-му кварталі 2014 року на баланс підприємства прийнято 0,205 км водопровідних та 0,444 км каналізаційних мереж від УЖКГ (безхозних);

- Краматорським УГГ виконано поточний та капітальний ремонти ГРП та ШРП (ГРП22, ГРП28, ГРП12, ГРП34, ГРП19, ГРП33, ГРП 32, ШРП Ясногорівський) капітальний ремонт газових мереж та газових колодязів на газопроводі низького тиску, окрас газопроводів низького тиску по вул. Кірова, поточний ремонт засобів електрозахисту газових мереж (136од. електроізолюючих фланців, катодних станцій на Шлаковій горі, вул.Ломоносова, Привокзальна, Степна, пр.Трудовий, консервного цеху, капремонт 30 протекторів, поточний ремонт мережі живлення вул.Краєвидна, 50 років ВЛКСМ, дренажного кабелю, захисних заземлень, окрас шафів електрозахисту). Газифіковано 102 будинки приватного сектору, виконано роботи по заміні 823 газових приладів, встановлено 3370 газових лічильників.

За рахунок **інших коштів**:

- за рахунок коштів мешканців виконано газифікацію пр.Верхоянський (3-11, 4-12 протяжністю 0,124 км) та вул.Докучаєва (5-9, 6-10 протяжністю 0,220км).

За 2014 рік охоплення населення приватного сектору з санітарної очистки склало 95,3%.

Щодо розвитку міськелектротранспорту в місті за звітний період для забезпечення сталих перевезень пасажирів та безпеки руху тролейбусів та трамваїв за рахунок коштів міського бюджету було проведено капітальний ремонт 2242м контактної мережі трамваїв на суму 497,3 тис.грн. та 2197м (2 проводи) контактної мережі тролейбусів на суму 1519,0 тис.грн., проведено капітальний ремонт тролейбусу ЮМЗ-Т2 на суму 284,7 тис.грн.

Житлова політика

Житловий фонд місцевих рад складає 2410,6 тис.кв.м загальної площі – 875 будинків, який обслуговують 6 приватних підприємств у т.ч: ТОВ «Крамбудресурс», ПП «Алатир», ПП «Ладіс», ТОВ «ЖКК МК 2010», ПП «СІВ», ПП «Індустріал».

За 2014 рік була нарахована плата за користування житлом в розмірі 58530,9 тис.грн., сплачено населенням 51001,6 тис.грн., що становить 87,1 %.

Вживаються більш економічні заходи збору платежів за житлово-комунальні послуги шляхом укладення договорів з підприємствами міста на утримання їх з заробітної плати. За перший квартал по місту 4376 абонентів подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 745852,2 грн. За другий квартал по місту 4370 абонентів подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 749090,66 грн. За третій квартал по місту 4612 абонентів подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 717847,72 грн. За четвертий квартал по місту 3424 абоненти подали заяви, згідно з якими відбувається утримання коштів із зарплатні за комунальні послуги на загальну суму 635780,0 грн.

Місто нараховує 90 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яке складає 91 будинок.

Програмою розвитку житлово-комунального господарства заплановано виконати за рік 4 заходи. Виконано 3 частково та 1 додатково.

Виконано капітальний ремонт житлового фонду на загальну суму 3827,6 тис.грн. (ремонт покрівлі 4 будинків; міжпанельні шви та козирки 11 будинків; 4 балкона; стяжка 1 будинку; відмостка 1 будинку; ремонт 2 квартир; ремонт електрощитових 5 будинків; модернізація, капітальний ремонт, диспетчеризація та технічне обстеження 70 ліфтів; обстеження, розробка проектно-кошторисної документації, технагляд).

Також виконано капітальний ремонт, диспетчеризація та технічне обстеження 40 ліфтів ОСББ на суму 400 тис.грн.; технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж на суму 30 тис.грн.; поточний ремонт сходів та улаштування поручнів в приміщенні комітетів мікрорайонів №3 та №4 на суму 27,0 тис.грн.

Додатково виконано заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території міста на загальну суму 4279,3896 тис.грн., які включають в себе розробку проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні роботи, технагляд (вул.Б.Хмельницького-7, 9, 32, 34, пр.Миру-10, вул.Румянцева-22, Щербакова-16, Дніпропетровська-2). Роботи з відновлення будинків по вул. Щербакова-16 та Дніпропетровська-2 виконано частково та будуть закінчені в 2015 році.

Теплове господарство

Паливно-енергетичний комплекс м.Краматорська представлений підприємствами ТОВ «Краматорськтеплоенерго», ВО «Краматорськміжрайтепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго», КВП «Краматорська тепломережа».

Паливно-енергетичний комплекс міста створено з метою якісного забезпечення споживачів тепловою енергією для опалення житла і виробничих приміщень в опалювальний період, а також якісного постачання споживачам гарячої води.

У даному розділі на 2014 рік заплановано 14 заходів. Виконано 9 повністю та 3 частково.

КВП «Краматорська тепломережа» за власні кошти виконано роботи по поточним та капітальним ремонтам обладнання котельень та теплових мереж на загальну суму 611,7 тис.грн. Поточні ремонти – 397,3 тис.грн. (ремонт трубопровода РТС №1; ремонт ТК котельні по вул. Шкільна, Кондиціонер; ремонт трубопровода котельні Кондиціонер, Шкільна, Радужна; ремонт ТП 143кв., ТП 144 кв.; ремонт кот. ОШ №20, 32, 30, 21, Будматеріали, КПД, 139 кв., Південна, Проїзна, Союзна, Металістів, Райдужна, Войкова,

ГМЗ, Парнікова, Шкільна, Кондиціонер, Лазурний, Свобода; ізоляція трубопровода РТС №1,2; ремонт відмостків в районах житлових будинків, після виконання ремонту теплових мереж). Капітальні ремонти – 214,4 тис.грн. (бойлера вул. Лазо, 32,45,46,48; бойлера вул. Уральська, 4; заміна насоса котельні по вул. Шкільна, Радужна - М. Тореза,17, Лазурний - Беляєва,86, теплових мереж по кот. Шкільна, Кондиціонер, Лазурний).

За рахунок коштів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» замінено 1837 м тепломереж на суму 4224,2 тис.грн., замінено 467 од. запірної арматури на 332,8тис.грн., виконано реконструкцію котлоагрегату станції з заміною поверхонь нагріву – 17052,79 тис.грн., капітальний ремонт системи ГЗВ (замінено 718 м.п. труби золопроводу – 1698,363тис.грн.), капітальний ремонт пиловугільних млинів (заміна броні млина 7А, заміна фундаменту під корпусом приводної шестерні млинів 7А, 8Б, капітальний ремонт млинів 9А,8А. Заміна венцевої шестерні млину 9А – 250,006 тис.грн.), очистку золівдвалу – 4000тис.грн., модернізацію системи корекційної обробки живильної води котлів - 3240тис.грн.), роботи з ремонту сопел зрошування, відновлено антикорозійне покриття скрубєрів на труби Вентурі на газоочисних установках котлів ст.6,7,8,9 (роботи закінчено) – 63 тис.грн.

За рахунок коштів ВО «КМРТМ» у третьому та четвертому кварталах замінено 0,3705 км теплових мереж з застосуванням труб ППУ на суму 380,4 тис.грн.

Водопостачання

КВП «Краматорський водоканал» забезпечує подачу споживачам питної води належної якості в обсягах, що забезпечують цілодобову потребу населення і підприємств міста, а також робить відведення і очищення каналізаційних стоків.

У даному розділі заплановано на рік 13 заходів. Виконано 3 повністю, 3 частково та 5 додатково.

За 2014 рік за рахунок коштів підприємства виконав реконструкцію 2,8км водопровідних мереж на суму 290,0 тис.грн. та поточний ремонт 3,8 км водопроводу на загальну суму 169,1 тис.грн.

Протягом року Водоканалом було придбано кришки, відремонтовано та накрито 210 водопровідних та каналізаційних колодязів на загальну суму 55,4тис.грн., в тому числі 25,0 тис.грн. виділено з місцевого бюджету, 30,4тис.грн. - кошти підприємства.

Виробничими дільницями підприємства замінено та відремонтовано 92 одиниці запірної арматури на суму 43,5 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 54,2 тис.грн. виконано капітальний ремонт 17 пожежних гідрантів.

Виконання вищезазначених заходів забезпечить зменшення втрат питної води на мережах водопостачання та зниження витрат на їх ремонти та утримання.

За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконано роботи з будівництва централізованої системи водовідведення на 1-му відділення радгоспу “Ясногорівський” (I-а черга) на суму 384,4 тис.грн. та роботи з будівництва каналізаційного колектору на 1-му відділення радгоспу “Ясногорівський” на суму 219,0 тис.грн. Будівництво централізованої каналізаційної системи забезпечило відвід стічних вод від багатоповерхових житлових будинків, розташованих на території колишнього 1-го відділення радгоспу “Ясногорівський” і дало можливість надавати послугу водовідведення мешканцям цих будинків, які протягом тривалого часу не мали можливості користуватися міською каналізаційною системою. Окрім зменшення соціальної напруги населення, Водоканал відмовився від послуги перекачування КНС ПАТ “КЗВВ” стічних вод по каналізаційним мережам, що забезпечить значну економію коштів підприємства, так як в середньому ці витрати склали 22,5 тис.грн. на рік.

Враховуючи, що будь-які роботи не можуть бути розпочаті без наявності проектно-кошторисної документації та дозвільних документів, підприємством за рахунок власних коштів на загальну суму 336,4 тис. грн. із залученням спеціалізованих підрядних організацій виконано топозйомки, роботи з геологічних та геодезичних вишукувань з підготовкою

висновків та розроблено наступні проекти: “Реконструкція очисних споруд каналізації м. Краматорськ” вартістю 87,3 тис.грн.; “Реконструкція теплозабезпечення виробничих дільниць очисних споруд КВП “Краматорський водоканал” вартістю 44,7 тис.грн.; “Реконструкція системи водопостачання з облаштуванням контрольних точок та регуляторів тиску, м.Краматорськ” вартістю 163,3 тис.грн.; роботи з геологічних та геодезичних вишукувань з підготовкою висновків, необхідних для виконання проектів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів та мереж на загальну суму 41,1 тис.грн.

У 3-му кварталі 2014 року на баланс підприємства прийнято 0,205 км водопровідних та 0,444 км каналізаційних мереж від УЖКГ (безхозних).

Газопостачання та газифікація

Виробничу діяльність Краматорського УГГ спрямовано на забезпечення безаварійності та безперебійності постачання природного газу населенню, бюджетним організаціям, промисловим підприємствам.

По підприємству “Управління з газопостачання та газифікації” на рік заплановано 9 заходів. Виконано 2 заходи частково.

Виконано поточний та капітальний ремонти ГРП та ШРП (ГРП22, ГРП28, ГРП12, ГРП34, ГРП19, ГРП33, ГРП 32, ШРП Ясногорівський) капітальний ремонт газових мереж та газових колодязів на газопроводі низького тиску, окрас газопроводів низького тиску по вул. Кірова, поточний ремонт засобів електрозахисту газових мереж (136од. електроізолюючих фланців, катодних станцій на Шлаковій горі, вул.Ломоносова, Привокзальна, Степна, пр.Трудовий, консервного цеху, капремонт 30 протекторів, поточний ремонт мережі живлення вул.Краєвидна, 50 років ВЛКСМ, дренажного кабелю, захисних заземлень, окрас шафів електрозахисту).

За рахунок коштів мешканців виконано газифікацію пр.Верхоянський (3-11, 4-12 протяжністю 0,124 км) та вул.Докучаєва (5-9, 6-10 протяжністю 0,220км).

Благоустрій

Міська влада велику увагу приділяє питанням благоустрою міста та удосконаленню санітарного стану всієї міської території.

Програмою економічного та соціального розвитку міста на 2013 рік заплановано виконання 5 заходів.

Виконано 2 заходи частково.

Заходи з благоустрою міста виконані на загальну суму 16450,09 тис.грн.:

За рахунок коштів міського ФОНПС – 1556,23 тис.грн.: висаджено 15962 квітів на суму 101,1 тис.грн., виконано роботи з видалення порослі, поливу дерев та прополки квітників на суму 252,69 тис. грн.; придбано 295 од. контейнерів для збору ТПВ вартістю 351,05 тис.грн., придбано 1 сміттєвоз вартістю 851,387 тис.грн.

Дорожньо-мостове господарство на загальну суму 8960,56 тис.грн.:

Виконано роботи з утримання автошляхів міста: прибирання від снігу, бруду та сміття, очищення зливових каналізацій – 1609,6 тис.грн.; ліквідація ямковості на автошляхах міста на площі 496,8 м² на суму 94,4 тис.грн. (місцевий бюджет); за рахунок субвенції з державного бюджету в розмірі 4074,49 тис.грн. виконано поточний ремонт автодоріг міста на загальній площі 8498 м² по вул. В.Садова, Південна, Кирилкіна, Румянцева, дорога від вул.Лазо до вул.Румянцева, вул. Лазо, Р.Люксембург, Шкільна, Гв.Кантемирівців, б.Машинобудівників, вул. О.Вишні, М.Тореза, Ясногорівська, Соціалістична, Островського, Паркова, б.Краматорський, вул.Скрипника, Г.Союзу, Радгоспна. Капітальний ремонт по вул. Шкадінова на відрізу від вул.Леніна до вул.Маяковського на загальній площі 3,2 тис.м²; за рахунок місцевого бюджету виконано ремонт доріг по вул. Лазо, Катеринича, 19 Партз’їзду, Б.Хмельницького на суму 3182,07 тис. грн.10,5 тис.м².

Ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення на загальну суму 4487,3 тис.грн.

За звітний період було здійснено технічне обслуговування ліній зовнішнього освітлення на загальну суму 1189,2 тис.грн.: встановлено 720 ламп, усунуто пошкодження на 63 км електромереж. Виконано капітальний ремонт по вул. Скрипника, 50 років ВЛКСМ, в районі буд. 4,6,8,10 по вул. Парковій, вул. Першого Травня, пр. Барикадного, вул.Червоної Кінноти, Транспортної, Городещино (вул.Шкуріна, Філатова), вул. Б.Хмельницького, с. Новоселівка на загальну суму 1514,8 тис.грн.: встановлено 473 натрієвих лампи, натягнуто 3780 м проводу та 381 м кабелю. Електроенергія 1783,3 тис.грн.

Відновлення та утримання зеленого господарства 970,0 тис.грн.

Виконано роботи з: формовочної та санітарної обрізки дерев на вул.Паркова, Ювілейна, б. Краматорський, вул.Вознесенського, Орджонікідзе – 2034 дерева; омолодження дерев на площі Привокзальній та вул. Соціалістичній - 63 од.; викошування 625,4 тис.м² газону; прополки 1162 м² квітників; відкриття 840 од. роз; видалення 33 аварійних дерев, стрижки живоплоту – 3713п.м.

Утримання міських кладовищ (заробітна платня, придбання матеріалів, прибирання) на загальну суму 376,0 тис.грн.

Виконання робіт по санітарному очищенню міста 100,0 тис. грн.:

- ліквідовано 10 звалищ, вивезено 232,5 м³ сміття на суму 30,0 тис. грн.;

- робота автомашини по підбору та вилову бродячих тварин – 70,0тис.грн.

За 2014 рік охоплення населення приватного сектору з санітарної очистки складо 95,3 %.

6.15. Житлово-комунальне господарство

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				інших джерел	
				державного бюджету	місцевого бюджету		підприємств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Житлове господарство									
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Краматорська на 2010-2014 роки			18057,1 /4284,6	13989,9 /-		3641,4 /4284,6		425,8 /-	
<i>1. Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду, у т.ч.:</i>	2014	УЖКГ	15380,0 /3827,6	12980,0 /-		2400,0 /3827,6			Поліпшення умов проживання, якості комунальних послуг
<i>- модернізація, капітальний ремонт та експертно-технічне обстеження 12/70 ліфтів</i>	2014		1600,0 /850,0	1200,0 /-		400,0 /850,0			
<i>- встановлення пандусів в житловому фонді (7 од.)</i>	2014		70,0 /27,0			70,0 /27,0			
<i>2. Капітальний ремонт житлових будинків ОСББ</i>	2014		593,0 /400,0	68,0 /-		500,0 /400,0		25,0 /-	
3. Встановлення будинкових приборів обліку споживання води та теплової енергії (20 холодної, 20 гарячої, 20 теплових)	2014		2004,1 /-	941,9 /-		661,4 /-		400,8 /-	Забезпечення обліку реалізації води та тепла
<i>4. Технічне обслуговування та фарбування внутрішньобудинкових газових мереж будинків комунальної власності</i>	2014		80,0 /30,0			80,0 /30,0			Попередження виникнення аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових газових мережах

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		бюджету міста			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Додатково виконано: 1. Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території міста	2014		-/4279,4			-/4279,4			Відновлення будинків, постраждалих внаслідок проведення АТО	
Усього заходів 4 Виконано 3 частково та 1 додатково			18057,1 /8564,0	13989,9 /-		3641,4 /8564,0		425,8 /-		
Теплове господарство										
<i>1. Реконструкція кот.Кондиціонер (заміна 2-х котлів)</i>	2014	КВП «Краматорська тепломережа»	520,0 /2,3				520,0 /2,3		Покращення теплопостачання. Економічний ефект 56,3 тис.грн.	
<i>2. Автоматизація та технічне переоснащення кот. «Будматеріали»</i>	2014		265,0 /17,4				265,0 /17,4		Поліпшення теплопостачання міста. Економічний ефект 21,3 тис.грн.	
<i>3. Диспетчеризація котельних «ОШ№32», «ОШ№30»</i>	2014		260,0 /-				260,0 /-		Поліпшення теплопостачання міста. Економічний ефект 6,4 тис.грн	
<i>4. Поточні та капітальні ремонти обладнання котелень та теплових мереж</i>	2013		600,0 /611,7				600,0 /611,7		Забезпечення надійності теплопостачання	
<i>5. Ресурсна заміна ділянок</i>	2014	ТОВ	1500,0				1500,0		Підвищення	

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		інших джерел			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
<i>тепломереж (замінено 1837м)</i>		«Краматорський теплоенерго»	/4224,2				/4224,2		надійності теплопостачання. Зниження тепловтрат. Економічний ефект 325/325 тис.грн.	
<i>6. Ресурсна заміна запірної арматури (замінено 467 од.)</i>	2014		200,0 /332,8				200,0 /332,8			
<i>7. Реконструкція котлоагрегату станції з заміною поверхонь нагріву</i>	2014		14000,0 /17052,8				14000,0 /17052,8		Підвищення надійності роботи котлоагрегату. Економія палива (газ, вугілля). Економічний ефект 4000/4000 тис.грн.	
<i>8. Капітальний ремонт системи гідрозоловидалення</i>	2014		1800,0 /1698,4				1800,0 /1698,4		Підвищення надійності системи. Економія ел.енергії. Економічний ефект 400/400тис.грн.	
<i>9. Капітальний ремонт пиловугільних млинів</i>	2014		2500,0 /2520,0				2500,0 /2520,0		Підвищення надійності системи пилоприготування	
10. Капітальний ремонт турбогенератора	2014		4000,0 /-				4000,0 /-		Підвищення надійності електро та теплопостачання	
<i>11. Виконання очистки золовідвалу (50 тис.м³)</i>	2014		4000,0 /4000				4000,0 /4000		Поліпшення умов відстоювання золи та шлаку. Зменшення забруднення території завислими речовинами	

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		інших			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
<i>12. Модернізація системи корекційної обробки живильної води котлів</i>	2014		2000,0 /3242,0				2000,0 /3242,0		Підвищення надійності роботи котлів	
<i>13. Підвищення ефективності роботи існуючих газоочисних установок на котлах 6-9</i>	2014		30,0 /63,0				30,0 /63,0		Зменшення викидів суспендованих твердих частинок в атмосферу на 98 т/рік	
14. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Донецької області на 2010-2014 роки	2014	ВО «КМРТМ» ОКП «Донецьктеплокомуненерго»	4054,0 /380,4	270,0 /-			1362,0 /-	1207,0 /380,4	1215,0 /-	.
<i>14.1. Реконструкція теплових мереж з застосуванням труб в ППУ 2,243/0,3705км</i>	2014		1060 /380,4				1060 /380,4		Безперебійне забезпечення теплом та гарячою водою споживачів, зниження теплових втрат. Економія газу 78 тис м ³ . Економічний ефект 85,1/2,3 тис.грн.	
14.2. Реконструкція котельні с.Н.Світ з встановленням вискоефективних котлів з ККД не нижче 91%. КСВа-2,5 – 3од. та мережних насосів – 2од.	2014		2700 /-	270 /-			1215 /-		1215 /-	Економія газу 59 тис м ³ . Економічний ефект 64,4 тис.грн.
14.3. Буріння свердловини для технічного водопостачання котельні «1 Травня» та встановлення обладнання	2014		144 /-				72 /-	72 /-		Економія води 15 тис.м ³ . Економічний ефект 80,6 тис.грн.
14.4. Переведення тепlopостачання	2014		150				75	75		Економія 52,2 тис.грн.

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:					
				державного бюджету	місцевого бюджету		підприємств	інших джерел	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративного і виробничих будинків від котельні з твердопаливними котлами			/-			/-	/-		
15. Придбання та встановлення блочної модульної котельні (вул.Свободи,4)	2014	КВП «Краматорська тепломережа»	700 /-			700 /-			Забезпечення теплом мешканців будинку №4 по вул.Свободи
Усього заходів 15 Виконано 9 повністю та 3 частково			36429,0 /34145,0	270,0 /-		2062,0 /-	32882,0 /34145,0	1215,0 /-	5091,3/4727,3 тис.грн.
Водопостачання									
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Краматорська на 2010-2014 роки		КВП «Краматорський водоканал»	200,0 /54,2			200,0 /54,2			
<i>1. Заміна пожежних гідрантів (17од)</i>	2014		200,0 /54,2			200,0 /54,2			Пожежна безпека багатоповерхових будинків
<i>2. Реконструкція водопровідних мереж (р-н Соцміста, м-н Лазурний, с. Біленька, Ясногірка, Н. Світ, Іванівка, Веселий, Малатаранівка, Красногірка, Шабельківка м. Краматорськ) (5,0/2,8 км)</i>	2014		4530,4 /290,0			1240,8 /-	3289,6 /290,0		Зниження втрат питної води
3. Реконструкція насосної станції II-го підйому та каскаду	2014		1155,0 /-			924 /-	231 /-		Стабільне водопостачання
4. Реконструкція підкачубчої насосної	2014		426,0			426,0			

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				інших джерел	
				державного бюджету	місцевого бюджету		підприємств		
1	2	3	4	5	обласного бюджету	бюджету міста	8	9	10
станції по вул.Г.Союзу			/-			/-			
5. Реконструкція системи водозабезпечення селища «Красноторка» (проектні роботи)	2014		270,0 /-			270,0 /-			Стабільне водозабезпечення мешканців міста
6. Будівництво централізованої системи водовідведення на 1-му відділенні радгоспу «Ясногірський» (II-га черга)	2014		600,0 /384,4			60,0 /384,4 ФОНПС		540,0 /-	Охорона навколишнього природного середовища. Стабільне водовідведення
7. Забезпечення екологічно безпечної утилізації відходів: впровадження альтернативної системи опалення при використанні мулових залишків	2014		1428,6 /-			428,6 /- ФОНПС		1000,0 /-	Охорона навколишнього природного середовища. Знешкодження відходів (мулових залишків) Перехід на індивідуальне опалення
8. Реконструкція міських очисних споруд та будівництво водоводу для використання стічних вод у якості технічної води подачі технічної води підприємствами міста	2014		3500,0 /-					3500,0 /-	Реалізація очищених стічних вод для промислових підприємств міста
9. Придбання та встановлення	2014		339,27				339,27		Розподіл води по

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		інших джерел			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
регуляторів тиску			/-				/-		місту з мінімальним тиском	
10. Поточний ремонт водопровідних мереж 4,5/3,8 км	2014		130,0 /169,1				130,0 /169,1		Стабільне водозабезпечення мешканців міста	
11. Реконструкція споруд для очищення стічних вод, у т.ч. реконструкція аераційної системи очисних споруд	2014		900,0 /-			270,0 /- ФОНПС		630,0 /-	Зменшення скидів забруднюючих речовин у р.К.Торець на 300 т/рік	
12. Реконструкція каналізаційних насосних станцій м.Краматорськ, КНС № 3	2014		1200,0 /-			360,0 /- ФОНПС		840,0 /-	Запобігання забруднення ґрунту та підземних вод	
13. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: реконструкція мереж водовідведення м.Краматорська прокладенням трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння	2014		999,8 /-			299,9 /- ФОНПС		699,9 /-	Запобігання забруднення ґрунту та підземних вод	
14. Поточний ремонт та встановлення кришок на водопровідних та каналізаційних колодязях (200/210 од.)	2014		45,0 /55,4			25,0 /25,0	20,0 /30,4		Безпечність мешканців міста	
15. Заміна та ремонт запірної арматури на мережах водопроводу (100/92од)	2014		40,0 /43,5				40,0 /43,5		Регулювання системою водопостачання	
Додатково виконано:										
1. Будівництво каналізаційного	2014		-/219,0				-/219,0		Надання послуги	

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		бюджету міста			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>колектора на 1-му відділенні радгоспу «Ясногорівський»</i>						ФОНПС			водовідведення мешканцям	
<i>2. Проектні роботи «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Краматорськ Донецької області»</i>	2014		-/87,3				-/87,3		Виконання проектних робіт	
<i>3. Проектні роботи «Реконструкція теплозабезпечення виробничих діляниць очисних споруд КВП «Краматорський водоканал»</i>	2014		-/44,7				-/44,7			
<i>4. Проектні роботи «Реконструкція системи водопостачання з облаштуванням контрольних точок та регуляторів тиску, м. Краматорськ Донецької області»</i>	2014		-/163,3				-/163,3			
<i>5. Роботи з геологічних та геодезичних вишукувань з підготовкою висновків, необхідних для виконання проектів з реконструкції та капітального ремонту об'єктів та мереж</i>	2014		-/41,1				-/41,1			Підготовка висновків для виконання прєктів
Усього заходів 15 Виконано 3 повністю, 3 частково та 5 додатково			15764,07 /1552,0				4504,3 /682,6	4049,87 /869,4		7209,9 /-
Газопостачання										
<i>1. Поточні та капітальні ремонти газового обладнання та мереж</i>	2014	УГГ	1081,7 /999,48				1081,7 /999,48		Надійність роботи газового обладнання	

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				інших джерел	
				державного бюджету	місцевого бюджету		підприємств		
1	2	3	4	5	обласного бюджету	бюджету міста	8	9	10
<i>2. Газифікація негазифікованих ділянок вулиць Краматорська (пр.Верхоянський, вул.Докучаєва)</i>	2014		500,0 /33,0					500,0 /33,0 (кошти мешканців)	Газифікація будинків приватного сектору
3. Винос газопроводу середнього тиску з охоронної зони по вул.Ювілейна	2014		700,0 /-					700,0 /-	Винос газопроводу з охоронної зони
4. Будівництво газопроводу середнього тиску від вул.Войкого до вул.Ставропільська (кільцювання)	2014		1800,0 /-	1440,0 /-			360,0 /-		Газифікація будинків приватного сектору
5. Корегування проектної документації та проходження експертизи проекту «Будівництво газопроводу середнього тиску від вул.Войкого до вул.Ставропільська (кільцювання)»	2014		40,0 /-				40,0 /-		Проектні роботи та проходження експертизи
6. Будівництво підводящего газопроводу середнього тиску до с.Ясна Поляна	2014		641,0 /-				641,0 /-		Газифікація будинків приватного сектору
7. Виготовлення проектно-технічної документації, топографо-геодезичні роботи, проходження експертизи проекту «Будівництво підводящего газопроводу середнього тиску до с.Ясна Поляна»	2014		149,0 /-				149,0 /-		Проектні, топографо-геодезичні роботи та проходження експертизи
8. Будівництво підводящего	2014		1500,0				1500,0		Газифікація будинків

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:					
				державного бюджету	місцевого бюджету		підприємств	інших джерел	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
газопроводу до х.Іванівський, с.Мар'ївка, Городещино (1 черга)			/-			/-			приватного сектору
9. Виготовлення проектно-технічної документації, проходження експертизи проекту «Будівництво підводящего газопроводу до х.Іванівський, с.Мар'ївка, Городещино (1 черга)»	2014		70,0 /-			70,0 /-			Проектні роботи та проходження експертизи
Усього заходів 9 Виконано 2 частково			6481,7 /1032,48	1440,0 /-		2760,0 /-	1081,7 /999,48	1200,0 /33,0	
Благодій									
1. Охорона навколишнього природного середовища м. Краматорська на 2014 рік, всього ут.ч.:		УЖКГ	4550,0 /1556,23			2900,0 /1556,23		1650,0 /-	
• 1.1. Придбання контейнерів для збору ТПВ	2014		500,0 /351,05			500,0 /351,05			Покращення санітарного стану міста
1.2. Придбання спецтехніки для збору, транспортування складування відходів	2014		1200,0 /851,39			600,0 /851,39		600,0 /-	
1.3. Придбання, монтаж і налагодження обладнання для забезпечення термічної утилізації біологічних та медичних відходів	2014		600,0 /-			150,0 /-		450,0 /-	

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		бюджету міста			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4. Розробка схеми санітарного очищення м.Краматорська	2014		300,0 /-			300,0 /- міськ ФОПНС				
1.5. Виконання заходів з озеленення міста	2014		1500,0 /353,79			1500,0 /353,79 міськ ФОПНС			Покращення стану зеленого господарства міста	
1.6. Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва притулку для бездомних тварин	2014	КАТП 052810	450,0 /-					450,0 /-	Захист безпритульних тварин	
2.Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Краматорська на 2010-2014 роки		УЖКГ	52277,8 /14893,86	13795,0 /4074,49		38482,8 /10819,37				
2.1. Реалізація заходів стратегічного плану управління ТПВ, всього в т.ч.	2014		2045,0 /-	1045,0 /-		1000,0 /-			Покращення санітарного стану міста	
- придбання спецтехніки	2014		1045,0 /-	1045,0 /-						
- придбання контейнерів і будівництво контейнерних площадок	2014		1000,0 /-			1000,0 /-				
2.2. Дорожньо-мостове господарство, у т.ч.:	2014		36453,5 /8960,56	12750,0 /4074,49		23703,5 /4886,07			Покращення стану доріг та споруд на них	
- реконструкція та капітальний ремонт мостів та шляхопроводів			12000,0 /-			12000,0 /-				
- ремонт доріг			21325,5	12750,0		8575,5				

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат
			Всього	державного бюджету	місцевого бюджету		підприємств	інших джерел	
					обласного бюджету	бюджету міста			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>- утримання доріг та споруд на них</i>			/7350,96 3128,0 /1609,6	/4074,49		/3276,47 3128,0 /1609,6			
<i>2.3. Ремонт та утримання контактної мережі (зовнішнє освітлення)</i>	2014		8725,5 /4487,3			8725,5 /4487,3			Утримання в належному технічному стані електромереж міста
<i>2.4. Відновлення та утримання зеленого господарства</i>	2014		2047,1 /970,0			2047,1 /970,0			Покращення стану зеленого господарства міста
<i>2.5. Утримання кладовищ</i>	2014		2317,7 /376,0			2317,7 /376,0			Покращення стану міських кладовищ
<i>2.6. Виконання робіт по санітарному очищенню міста</i>	2014		689,0 /100,0			689,0 /100,0			Покращення санітарного стану міста
3. Інвентаризація автомобільних доріг	2014		322,2 /-			322,2 /-			Покращення стану доріг
4. Інвентаризація зелених насаджень	2014		300,0 /-			300,0 /-			Покращення стану зеленого господарства
5. Ремонт пам'ятників	2014		150,0 /-			150,0 /-			Покращення стану пам'ятників
Усього заходів 5 Виконано 2 частково			57600,0 /16450,09	13795,0 /4074,49		42305,0 /12375,6		1500,0 /-	

Зміст заходу	Термін виконання	Виконавець	Витрати на реалізацію (за програмою/фактично за 2014 рік), тис.грн.						Фактичний результат	
			Всього	у тому числі за рахунок коштів:				підприємств		інших джерел
				державного бюджету	місцевого бюджету		бюджету міста			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
УСЬОГО заходів 48 Виконано 12 повністю 13 частково та 6 додатково			134331,87/6 1743,57	29494,9 /4074,49		55272,7/2 1622,2	38013,57/36 013,88	11550,7/ 33	5091,3/4727,3 тис.грн.	