

7. Безпека життєдіяльності населення

7.1. Охорона навколишнього природного середовища

З метою охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік передбачено реалізацію 22 заходів.

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

1. ПАТ «НКМЗ» (завершення - 2015 рік)

По заходу «Реконструкція дугової сталеплавильної печі з улаштуванням системи газоочистки» проведено проектувальні та підготовчі роботи, встановлено фундаменти під обладнання, проводились роботи по монтажу обладнання печі та системи газоочистки. Витрати підприємства склали 13820,0 тис.грн. Роботи будуть продовжені в 2015 році.

2. ПАТ «ЕМСС» (завершення - 2016 рік)

По заходу «Будівництво двох ковпакових печей у СЛЦ» за 2014 рік витрати підприємства склали 5000,0 тис.грн., виконані передпроектні роботи, здійснено авансовий платіж за придбання обладнання. Роботи будуть продовжені в 2015 році.

3. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Підвищення ефективності роботи існуючих газоочисних установок на котлах 6-9» в 2014 році витрати підприємства склали 30,0 тис.грн. Виконані роботи по реконструкції газоочисних установок. Захід виконано.

4. Філія ПАТ «Євроцемент-Україна» «КЦЗ-Пушка» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Екологічно-теплотехнічна наладка сушильного реактора» в 2014 році витрати підприємства склали 30,0 тис.грн. Виконані роботи з екологічно-теплотехнічної наладки сушильного реактора. Роботи завершені.

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

5. ПАТ «НКМЗ» (завершення - 2014 рік)

У зв'язку з відсутністю фінансування захід «Реконструкція зворотної системи водопостачання № 1» не виконано.

6. ТОВ «Краматорський феросплавний завод» (завершення - 2014 рік)

Роботи по заходу «Будівництво зливної каналізації» в 2014 році здійснені частково на суму 52,5 тис.грн. (кошти підприємства). Роботи планується завершити в 2015 році.

7. КВП «Краматорський водоканал» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них: будівництво централізованої системи водовідведення на 1-му відділенні радгоспу Ясногірський (ІІ-га черга)» виконані роботи з будівництва централізованої системи водовідведення на суму 375,8 тис.грн. та будівництва каналізаційного колектору на суму 219,0 тис.грн. (кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища). Роботи з благоустрою території, порушеної при будівництві, заплановано на період квітень-травень 2015 року.

8. КВП «Краматорський водоканал» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Реконструкція споруд для очищення стічних вод, у т.ч. реконструкція аераційної системи очисних споруд» виконувались проектні роботи. Фінансування по заходу в 2014 році не здійснювалось.

9. КВП «Краматорський водоканал» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Реконструкція каналізаційних насосних станцій м. Краматорськ КНС №3» у зв'язку з відсутністю фінансування роботи не виконувались.

10. КП «Краматорський водоканал» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: реконструкція мереж водовідведення м. Краматорська прокладенням трубопроводів методом горизонтального спрямованого буріння» виконувались проектні роботи. Фінансування заходу в 2014 році не здійснювалось.

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

11. УЖ та КГ (завершення - 2014 рік)

По заходу «Рекультивация порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель» у зв'язку з відсутністю

фінансування роботи не проводились.

ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

12. УЖ та КГ міської ради (завершення - 2014 рік)

Виконання заходів із озеленення міста (в т.ч. інвентаризація зелених насаджень) профінансовано на суму 864,4 тис.грн., здійснено висадку квітників, омолодження дерев, капітальний ремонт зелених насаджень в парку ім. Пушкіна (підготовчі та проектні роботи), здійснено оплату за роботи виконані в 2013 році (кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища).

13. КАТП - 052810 (завершення - 2014 рік)

По заходу «Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва притулку для бездомних тварин», у зв'язку з відсутністю фінансування роботи не виконувались.

14. РЛП «Краматорський» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій» у зв'язку з відсутністю фінансування роботи не виконувались.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

15. ПАТ «НКМЗ» (завершення - 2014 рік)

Витрати по заходу «Забезпечення екологічно безпечної утилізації виробничих відходів» склали 357,6 тис.грн. (кошти підприємства). Виконання заходу завершено.

16. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (завершення - 2014 рік)

Захід «Забезпечення екологічно безпечного видалення золошлакових відходів» виконано. Витрати підприємства на виконання заходу склали 4000,0 тис.грн.

17. УЖ та КГ міської ради (завершення - 2014 рік)

По заходу «Придбання спецтехніки для збору, транспортування, складування відходів» в 2014 році закуплено 1 сміттевоз на суму 851,4 тис.грн. (кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища).

18. УЖ та КГ міської ради (завершення - 2014 рік)

По заходу «Придбання контейнерів для збору ТПВ» закуплено 295 одиниць. Сума фінансування по даному заходу склала 351,1 тис.грн. (кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища). Крім того, оплачено кредиторську заборгованість за 2013 рік в сумі 99,4 тис грн. (кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища).

19. УЖ та КГ міської ради (завершення - 2014 рік)

По заходу «Придбання, монтаж і наладка обладнання для забезпечення термічної утилізації біологічних та медичних відходів» у зв'язку з відсутністю фінансування роботи не виконувались.

20. КВП «Краматорський водоканал» (завершення - 2014 рік)

По заходу «Забезпечення екологічно безпечної утилізації відходів: впровадження альтернативної системи опалення при використанні мулових залишків» у зв'язку з відсутністю фінансування роботи не проводились.

НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

21. УЖ та КГ міської ради (завершення - 2014 рік)

По заходу «Розробка схеми санітарного очищення м. Краматорська» конкурсні торги було відмінено. Виконання заходу перенесено на 2015 рік.

22. Краматорська міська рада (завершення - 2014 рік)

По заходу «Проведення заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища» проведено конкурс серед загальноосвітніх шкіл для озеленення шкільних дворів. Фінансування заходу перенесено на 2015 рік.

Фактичне виконання природоохоронних заходів за 2014 рік

№ п/п	Підприємство Зміст заходу	Програма	Факт. виконання за 2014 р., тис. грн.	% виконання відносно 2014 р.	Джерела фінансування (тис.грн.)				
					кошти підприємств	місцевий бюджет	обласний бюджет	державний бюджет	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПАТ «НКМЗ» Реконструкція дугової сталеплавильної печі з улаштуванням системи газоочистки	37000,0	13820,0	37,4	13820,0	-	-	-	-
2.	ПАТ «ЕМСС» Будівництво двох ковпакових печей у СЛЦ	5000,0	5000,0	100	5000,0	-	-	-	-
3.	ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Підвищення ефективності роботи існуючих газоочисних установок на котлах 6-9	30,0	30,0	100	30,0	-	-	-	-
4.	Філія ПАТ «Євроцемент-Україна» «КЦЗ-Пушка» Екологічно-теплотехнічна наладка сушильного реактора	60,0	30,0	50	30,0	-	-	-	-
5.	ПАТ «НКМЗ» Реконструкція зворотної системи водопостачання № 1	1809,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	ТОВ «Краматорський феросплавний завод» Будівництво зливної каналізації	150,0	52,5	35	52,5	-	-	-	-
7.	КВП «Краматорський водоканал» Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них: будівництво централізованої системи водовідведення на 1-му відділенні радгоспу Ясногірський (II-га черга)	600,0	594,8	99,1	-	594,8	-	-	-
8.	КВП «Краматорський водоканал» Реконструкція споруд для очищення стічних вод, у т.ч. реконструкція аераційної системи очисних споруд	900,0	-	-	-	-	-	-	-
9.	КВП «Краматорський водоканал» Реконструкція каналізаційних насосних станцій м.Краматорськ. КНС №3	1200,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	КВП «Краматорський водоканал» Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: реконструкція мереж водовідведення м. Краматорська прокладенням трубопроводів методом горизонтального	999,8	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Підприємство Зміст заходу	Програма	Факт. виконання за 2014 р., тис. грн.	% виконання відносно 2014 р.	Джерела фінансування (тис.грн.)				
					кошти підприємств	місцевий бюджет	обласний бюджет	державний бюджет	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спрямованого буріння								
11.	Управління Держгемагентства у м. Краматорську Рекультивация порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель	2610,0	-	-	-	-	-	-	-
12.	УЖ та КГ міськради Виконання заходів із озеленення міста (в т.ч. інвентаризація зелених насаджень)	1500,0	864,4	57,6	-	864,4	-	-	-
13.	КАТП 052810 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва притулку для бездомних тварин	450,0	-	-	-	-	-	-	-
14.	РЛП «Краматорський» Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	50,0	-	-	-	-	-	-	-
15.	ПАТ «НКМЗ» Забезпечення екологічно безпечної утилізації виробничих відходів	294,0	357,6	121,6	357,6	-	-	-	-
16.	ТОВ «Краматорськтеплоенерго» Забезпечення екологічно безпечного видалення золошлакових відходів	3500,0	4000,0	114,3	4000,0	-	-	-	-
17.	КАТП 052810 Придбання спецтехніки для збору, транспортування, складування відходів	1200,0	851,4	71	-	851,4	-	-	-
18.	КАТП 052810 Придбання контейнерів для збору ТПВ	500,0	450,5	90,1	-	450,5	-	-	-
19.	КАТП 052810 Придбання, монтаж і наладка обладнання для забезпечення термічної утилізації біологічних та медичних відходів	600,0	-	-	-	-	-	-	-
20.	КВП «Краматорський водоканал» Забезпечення екологічно безпечної утилізації	1428,6	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Підприємство Зміст заходу	Програма	Факт. виконання за 2014 р., тис. грн.	% виконання відносно 2014 р.	Джерела фінансування (тис.грн.)				
					кошти підприємств	місцевий бюджет	обласний бюджет	державний бюджет	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відходів: впровадження альтернативної системи опалення при використанні мулових залишків								
21.	УЖ та КГ міськради Розробка схеми санітарного очищення м. Краматорська	300,0	-	-	-	-	-	-	-
22.	Виконком міської ради Проведення заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища	20,0	-	-	-	-	-	-	-
	РАЗОМ	60201,4	26051,2	43,3	23290,1	2761,1	-	-	-