

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від №

м. Краматорськ

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради "Про виконання Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459"

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради "Про виконання Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459", керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради "Про виконання Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459" (додається).

Міський голова

О.В. Гончаренко

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від №

м. Краматорськ

Про виконання Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459

У зв'язку з закінченням будівельних робіт за "Програмою будівництва реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки" (зі змінами), затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459, враховуючи проект рішення міської ради "Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2021 – 2025 роки", що відображає перехідні об'єкти будівництва та обсяги фінансування за період 2017 – 2020 роки, керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати Програму будівництва реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорська на 2017 – 2020 роки, затверджену рішенням міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-459 (зі змінами) такою, що виконана, згідно з додатком до рішення (додається).

Міський голова

О.В. Гончаренко

ДОВІДКА

Про виконання Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорськ за 2017-2020 роки.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Краматорської міської ради, який створено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з чинним законодавством України.

Основним напрямком діяльності управління є реалізація політики та повноважень міської ради в галузі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, благоустрою з метою забезпечення виконання планових завдань по будівництву та ефективному використанню капітальних вкладень, що спрямовуються на зазначену мету.

Фінансування Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів інфраструктури м. Краматорськ (далі – Програма) складає міський бюджет, субвенція з обласного бюджету, субвенція з державного бюджету.

На виконання заходів Програми за чотири роки фактично використано кошти у сумі 779 598,242 тис. грн., що складає 69,6 % від запланованого обсягу (1 119 270,584млн. грн.), з яких:

- 35,9 % (401 807,173 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
- 4,6% (51 632,312 тис. грн.) – субвенція з Державного бюджету;
- 29,1% (326 158,757 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

На благоустрій в рамках Програми за період 2017-2020 р. фактично використано кошти у сумі 258 834,366 тис. грн., що складає 78,6 % від запланованого обсягу (329 426,216 тис. грн.), з яких:

- 52,3% (172 136,644 тис. грн.) - кошти місцевого бюджету;
- 1,0% (3 346,330 тис. грн.) – субвенція з державного бюджету;
- 25,3% (83 351,393 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи за інфраструктурними об'єктами такими, як:

1. Реконструкція площі Миру (за рахунок субвенції з обласного бюджету зі співфінансуванням місцевого бюджету);
2. Реконструкція скверу за будівлею Палацу культури і техніки ПАТ «НКМЗ» у м. Краматорськ Донецької області (за рахунок коштів місцевого бюджету);
3. Реконструкція скверу Профспілок по вул. Академічній (за рахунок коштів місцевого бюджету);

4. Будівництво скверу по вул. Хрустальна в районі буд. 10 (за рахунок коштів місцевого бюджету);
5. Будівництво скверу «Стануострой» м. Краматорськ (за рахунок коштів місцевого бюджету);
6. Реконструкції території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави (за рахунок коштів місцевого бюджету);
7. Будівництво скверу матері за адресою: м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко, 17, встановлення скульптури Матері з благоустроєм прилеглої території в рамках проекту Програми «Громадський бюджет» міста 2016-2020 р);
8. Реконструкція з озеленення скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової (за рахунок коштів місцевого бюджету);
9. Реконструкція парку культури та відпочинку ім. Пушкіна (озеленення клумб, благоустрій та встановлення малих архітектурних форм) (за рахунок коштів місцевого бюджету);
10. Будівництво скейтдрому та танцювального майданчика в парку культури та відпочинку ім. Пушкіна (за рахунок коштів місцевого бюджету);
та інші.

Крім того, побудовано 26 зупинок громадського транспорту та встановлено 30 дитячих майданчиків, 5 спортивних майданчиків. В рамках поекту Програми «Громадський бюджет» міста 2016-2020 р. встановлено 4 дитячих та 7 спортивних майданчиків.

В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт закладів освіти фактично використано кошти у сумі 61 322,055 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), що складає 62,7 % від запланованого обсягу (97 729,739 тис. грн.).

Виконано будівельні роботи об'єктів комунальної власності такі, як:

1. Реконструкція прибудови ЗОШ № 18 для забезпечення навчання в одну зміну;
2. Капітальний ремонт групового приміщення для відкриття інклюзивної групи в ДНЗ № 92;
3. Капітальний ремонт будівлі школи мистецтв № 1 розташованої за адресою вул. Ювілейна, 44;
4. Капітальний ремонт центрального входу в навчально – виховному комплексі ЗОШ № 16;
5. Капітальний ремонт (підсилення несучих конструкцій) дошкільного навчального закладу № 69 «Ведмедик», розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 69;
6. Капітальний ремонт (санація) будівлі загальноосвітньої школи № 4 м. Краматорська, вул. Двірцева, 48а;
7. Капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи за адресою: 84300, Донецька обл. м. Краматорськ, вул. Паркова 12а.
та інші.

В рамках Програми за період 2017-2020 р. на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту фактично використано кошти у сумі 66 235 033 тис. грн., що складає 65,5 % від запланованого обсягу (101 078,705 тис. грн.), з яких:

- 23,6% (23 833,982 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
- 39,7% (40 175,581 тис. грн.) – субвенція з державного бюджету;
- 2,2% (2 225,470 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи за інфраструктурними об'єктами такими, як:

1. Реконструкція спортивного комплексу з улаштуванням багатофункціонального майданчика для гри в великий теніс та волейбол, баскетбольного майданчика з безшовним гумовим покриттям та міні-футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Загальноосвітньої школи № 22 у м. Краматорськ за адресою: м. Краматорськ, вул. Двірцева, 3 (за рахунок коштів державного бюджету зі співфінансуванням з місцевого бюджету);
 2. Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням футбольного поля з синтетичним покриттям (штучна трава) на території загальноосвітніх шкіл № 3, 19, 20 у м. Краматорськ (за рахунок коштів державного бюджету зі співфінансуванням з місцевого бюджету);
 3. Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу: футбольне поле, майданчик для пляжного волейболу, легкоатлетична доріжка по вул. Паркова у м. Краматорськ (за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету зі співфінансуванням з місцевого бюджету);
 4. Реконструкція спортивного майданчика з улаштуванням мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території загальноосвітніх шкіл № 4, 35 в м. Краматорськ (за рахунок коштів державного та обласного бюджетів зі співфінансуванням з місцевого бюджету);
- та інші.

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку виконано роботи з будівництва спортивних споруд в парку культури та відпочинку «Сад Бернацького», м. Краматорськ. Пускові комплекти № 1, № 4, № 7. Станом на поточну дату ведуться завершальні роботи по пусковим комплексам № 2, № 5, № 6. Також, ведуться завершальні роботи з влаштування багатофункціональних спортивних майданчиків в рамках реконструкції східної частини парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» в м. Краматорськ.

В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт закладів охорони здоров'я фактично використано кошти у сумі 78 374,877 тис. грн., що складає 81% від запланованого обсягу (96 789,539 тис. грн.), з яких:

- 44,2% (42 758,402 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
- 8,4% (8 110,401 тис. грн.) – субвенція з державного бюджету;
- 28,4% (27 506,074 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи об'єктів комунальної власності такі, як:

- За рахунок коштів місцевого бюджету:
 1. Капітальний ремонт даху будівлі стаціонару КМУ «Дитяче територіальне медичне об'єднання по вул. Героїв України, 20 м. Краматорськ, Донецької області;
 2. Будівництво альтернативного інноваційного опалення КМУ «Дитяче територіальне медичне об'єднання» за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 20 за інноваційними технологіями;
 3. Реконструкція будівлі травматологічного корпусу КМУ «Міська лікарня № 3», розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17;
 4. Капітальний ремонт філії амбулаторії № 7 Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Краматорськ по вул. Спартака, 4; та інші.
- За рахунок коштів державного бюджету:
 1. Реконструкція приміщення під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, розташованого за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17;
 2. Капітальний ремонт харчоблоку та інших приміщень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей (зі співфінансуванням з місцевого бюджету).
- За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку зі співфінансуванням з місцевого бюджету:
 1. Капітальний ремонт фасаду і приміщень хірургічних відділень КМУ «Міська лікарня № 1» у м. Краматорськ.
- За рахунок коштів обласного бюджету зі співфінансуванням з місцевого бюджету:
 1. Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня № 3», розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17;
 2. Капітальний ремонт приміщень будівель КНП «Дитяче територіальне медичне об'єднання» по вул. Героїв України, 20 м. Краматорськ, Донецької області з благоустроєм прилеглої території.

За двома вищезазначеними проектами будівельні роботи розпочато в 2020 році, в 2021 році потребують фінансування.

В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт адміністративних закладів та закладів комунального господарства фактично використано кошти у сумі 25 153,872 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), що складає 47% від запланованого обсягу (53 434,791 тис. грн.).

Виконано будівельні роботи об'єктів комунальної власності такі, як:

1. Капітальний ремонт приміщення служби у справах дітей за адресою вул. Дружби, 9А;
2. Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Двірцевій, 55;
3. Капітальний ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса та приміщень Головного управління Державної міграційної служби, розташованої за адресою вул. Ярослава Мудрого, 11;
4. Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Білоруській 6-10Н у м. Краматорськ у м. Краматорськ. та інші.

В рамках Програми за період 2017-2020 р. на виконання будівельних робіт дорожньо-транспортної інфраструктури фактично використано кошти у сумі 266 592,616 тис. грн., що складає 69,9 % від запланованого обсягу (380 918,125 тис. грн.).

- 14% (53 516,796 тис. грн.) – кошти місцевого бюджету;
- 2,6% (9 890,446 тис. грн.) – дотація з обласного бюджету;
- 53,3% (203 185,374 тис. грн.) – субвенція з обласного бюджету.

Виконано будівельні роботи об'єктів комунальної власності такі, як:

• За рахунок коштів місцевого бюджету:

1. Будівництво об'їзної дороги від вул. Свободи до вул. Ясногорівська: будівництво на ділянці від вул. Ясногорівська до кінця вул. Свободи м. Краматорськ, Донецької області;
2. Будівництво об'їзної дороги від вул. Свободи до вул. Ясногорівська: капітальний ремонт на ділянці по вул. Свободи, м. Краматорськ Донецької області;
3. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги з благоустроєм прилеглої території в районі житлового будинку № 15 по вул. Б. Хмельницького;
4. Будівництво під'їзної дороги до стадіону по вул. Паркова в м. Краматорськ;
5. Реконструкція автомобільного проїзду з західної сторони стадіону «Авангард» за адресою: вул. К. Гампера, 2П, м. Краматорськ, Донецької області.
та інші.

• За рахунок дотації з обласного бюджету:


1. Капітальний ремонт автодороги від перехрестя бул. Краматорський та вул. Аероклубна до КПП Аеродрому у м. Краматорськ Донецької області.

• За рахунок субвенції з обласного бюджету:

1. Капітальний ремонт автодороги по вул. О. Тихого та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ.

Динаміка фактичного використання коштів за бюджетами.

Період 2017-2020 роки.



Секретар міської ради

І.І. Сташкевич